

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E G O V E R N A D O R L I N D E N B E R G

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE MORELLO

Local: DISTRITO DE MORELLO, GOVERNADOR LINDENBERG - ES

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PRAZO DE EXECUÇÃO EM MESES CORRIDOS							
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	
1	CANTEIRO DE OBRA	FISICO (%)	80%	20%						100%
		FINANC. (R\$)	R\$ 93.153,04	R\$ 23.288,26						R\$ 116.441,30
2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - ETE	FISICO (%)			40%	30%	20%	10%		100%
		FINANC. (R\$)			R\$ 47.744,68	R\$ 35.808,51	R\$ 23.872,34	R\$ 11.936,17		R\$ 119.361,71
3	CASA DE APOIO - ETE	FISICO (%)					50%	50%		100%
		FINANC. (R\$)					R\$ 644,22	R\$ 644,22		R\$ 1.288,44
4	PRÉ TRATAMENTO - ETE	FISICO (%)		20%	20%	40%	20%			100%
		FINANC. (R\$)		R\$ 21.314,52	R\$ 21.314,52	R\$ 42.629,04	R\$ 21.314,52	R\$ 0,00		R\$ 106.572,61
5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	FISICO (%)		15%	15%	30%	20%	10%	10%	100%
		FINANC. (R\$)		R\$ 26.687,44	R\$ 26.687,44	R\$ 53.374,88	R\$ 35.583,25	R\$ 17.791,63	R\$ 17.791,63	R\$ 177.916,26
6	LEITO DE SECAGEM - ETE	FISICO (%)			20%	20%	20%	20%	20%	100%
		FINANC. (R\$)			R\$ 3.232,79	R\$ 3.232,79	R\$ 3.232,79	R\$ 3.232,79	R\$ 3.232,79	R\$ 16.163,96
7	COMPLEMENTAÇÃO DE ETE (TANQUE COMPACTO BIOFILTRO + DECANTADOR)	FISICO (%)			50%	25%	25%			100%
		FINANC. (R\$)			R\$ 182.666,67	R\$ 91.333,33	R\$ 91.333,33			R\$ 365.333,33
8	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	FISICO (%)		60%	30%	10%				100%
		FINANC. (R\$)		R\$ 90.409,84	R\$ 45.204,92	R\$ 15.068,31				R\$ 150.683,06
9	LIGAÇÕES DOMICILIARES	FISICO (%)		20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
		FINANC. (R\$)		R\$ 32.696,82	R\$ 32.696,82	R\$ 32.696,82	R\$ 32.696,82	R\$ 16.348,41	R\$ 16.348,41	R\$ 163.484,10
10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - REDE	FISICO (%)					10%	40%	50%	100%
		FINANC. (R\$)					R\$ 11.993,19	R\$ 47.972,77	R\$ 59.965,97	R\$ 119.931,93
11	URBANIZAÇÃO - ETE	FISICO (%)					20%	40%	40%	100%
		FINANC. (R\$)					R\$ 23.223,86	R\$ 46.447,72	R\$ 46.447,72	R\$ 116.119,30
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FISICO (%)					20%	40%	40%	100%
		FINANC. (R\$)					R\$ 12.428,06	R\$ 24.856,12	R\$ 24.856,12	R\$ 62.140,30
VALOR PARCIAL MENSAL			R\$ 93.153,04	R\$ 194.396,88	R\$ 359.547,84	R\$ 274.143,69	R\$ 256.322,39	R\$ 169.229,83	R\$ 168.642,63	R\$ 1.515.436,30
VALOR ACUMULADO			R\$ 93.153,04	R\$ 287.549,92	R\$ 647.097,76	R\$ 921.241,44	R\$ 1.177.563,84	R\$ 1.346.793,67	R\$ 1.515.436,30	

JOSÉ CARLOS FIORIM FIOROT
CREA ES-0046428/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOSÉ CARLOS FIORIM FIOROT

CIDADÃO

assinado em 10/12/2024 11:04:22 -03:00

LEONARDO PRANDO FINCO

CIDADÃO

assinado em 10/12/2024 11:04:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/12/2024 11:04:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOSÉ CARLOS FIORIM FIOROT (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-QR71NJ>