



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA:	SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE MORELLO														
ENDEREÇO:	GOVERNADOR LINDENBERG-ES														
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIA E ETA	1.054.290,93	FASE PRELIMINAR CONDICIONADA PELA PREFEITURA		238.269,75	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	90.669,02	
		45,65%			22,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%		
2	REDE DE RECALQUE E DISTRIBUIÇÃO	454.351,33			-	-	-	90.870,27	90.870,27	90.870,27	90.870,27	90.870,27	-	-	
		19,67%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	658.364,08			-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.182,04	329.182,04
		28,51%												50,00%	50,00%
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.538,04			14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80	14.253,80
		6,17%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Financeiro (R\$)		2.309.544,38	-	-	252.523,55	104.922,82	104.922,82	195.793,09	195.793,09	195.793,09	195.793,09	195.793,09	434.104,86	434.104,86	
Físico (%)		100,00%	0,00%	0,00%	10,93%	4,54%	4,54%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	8,48%	18,80%	18,80%	
Financeiro Acumulado (R\$)			-	-	252.523,55	357.446,38	462.369,20	658.162,29	853.955,38	1.049.748,47	1.245.541,56	1.441.334,65	1.875.439,52	2.309.544,38	
Físico Acumulado (%)			0,00%	0,00%	10,93%	15,48%	20,02%	28,50%	36,98%	45,45%	53,93%	62,41%	81,20%	100,00%	