CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CEIM ARCO IRIS

LOCAL: RUA PROJETADA, NOVA BRASILIA, GOVERNADOR LINDENBERG

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R$ 49.384,58	100,00%											
		Financeiro (R$)		R$ 49.384,58											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	Físico (%)	R$ 24.335,98		100,00%										
		Financeiro (R$)			R$ 24.335,98										
3.0	INFRAESTRUTURA	Físico (%)	R$ 81.828,11		25,00%	75,00%									
		Financeiro (R$)			R$ 20.457,03	R$ 61.371,08									
4.0	SUPRAESTRUTURA	Físico (%)	R$ 75.367,50			25,00%	75,00%								
		Financeiro (R$)				R$ 18.841,88	R$ 56.525,63								
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico (%)	R$ 67.608,78				75,00%	25,00%							
		Financeiro (R$)					R$ 50.706,59	R$ 16.902,20							
6.0	REVESTIMENTOS	Físico (%)	R$ 126.858,28					75,00%	25,00%						
		Financeiro (R$)						R$ 95.143,71	R$ 31.714,57						
7.0	ESQUADRIAS	Físico (%)	R$ 134.518,95				50,00%	50,00%							
		Financeiro (R$)					R$ 67.259,48	R$ 67.259,48							
8.0	SISTEMAS DE COBERTURA	Físico (%)	R$ 215.897,09					50,00%	50,00%						
		Financeiro (R$)						R$ 107.948,55	R$ 107.948,55						
9.0	SISTEMAS DE PISOS	Físico (%)	R$ 146.271,07			25,00%	75,00%								
		Financeiro (R$)				R$ 36.567,77	R$ 109.703,30								
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico (%)	R$ 134.864,01						50,00%	50,00%					
		Financeiro (R$)							R$ 67.432,01	R$ 67.432,01					
11.0	HIDROSSANITÁRIO	Físico (%)	R$ 57.635,40		100,00%										
		Financeiro (R$)			R$ 57.635,40										
12.0	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Físico (%)	R$ 52.340,58				100,00%								
		Financeiro (R$)					R$ 52.340,58								
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico (%)	R$ 178.569,72				50,00%	50,00%							
		Financeiro (R$)					R$ 89.284,86	R$ 89.284,86							
14.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico (%)	R$ 43.009,47						100,00%						
		Financeiro (R$)							R$ 43.009,47						
15.0	MURO	Físico (%)	R$ 204.571,38	50,00%	50,00%										
		Financeiro (R$)		R$ 102.285,69	R$ 102.285,69										
16.0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	Físico (%)	R$ 52.898,00						100,00%						
		Financeiro (R$)							R$ 52.898,00						
17.0	SERVIÇOS PRELIMINARES DA REFORMA	Físico (%)	R$ 112.391,54							50,00%	50,00%				
		Financeiro (R$)								R$ 56.195,77	R$ 56.195,77				
18.0	PAREDES E PAINEIS	Físico (%)	R$ 58.242,39								100,00%				
		Financeiro (R$)									R$ 58.242,39				
19.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	Físico (%)	R$ 262.419,54									50,00%	50,00%		
		Financeiro (R$)										R$ 131.209,77	R$ 131.209,77		
20.0	ESQUADRIAS	Físico (%)	R$ 187.558,50								50,00%	50,00%			
		Financeiro (R$)									R$ 93.779,25	R$ 93.779,25			
21.0	SISTEMA DE COBERTURA	Físico (%)	R$ 432.843,35							50,00%	50,00%				
		Financeiro (R$)								R$ 216.421,68	R$ 216.421,68				
22.0	SISTEMAS DE PISO	Físico (%)	R$ 233.646,78										50,00%	50,00%	
		Financeiro (R$)											R$ 116.823,39	R$ 116.823,39	
23.0	PINTURA	Físico (%)	R$ 75.614,46												100,00%
		Financeiro (R$)													R$ 75.614,46
24.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico (%)	R$ 224.468,21								50,00%	50,00%			
		Financeiro (R$)									R$ 112.234,11	R$ 112.234,11			
25.0	REDE LÓGICA	Físico (%)	R$ 8.872,38												100,00%
		Financeiro (R$)													R$ 8.872,38
26.0	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	Físico (%)	R$ 73.510,21											100,00%	
		Financeiro (R$)												R$ 73.510,21	
27.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico (%)	R$ 37.375,50												100,00%
		Financeiro (R$)													R$ 37.375,50
Total Parcial (%)			R$ 3.362.901,76	4,52%	6,11%	3,48%	12,70%	11,23%	9,04%	10,14%	16,01%	10,06%	7,40%	5,68%	3,63%
Total Acumulado (%)				4,52%	10,63%	14,11%	26,81%	38,04%	47,08%	57,22%	73,23%	83,29%	90,69%	96,37%	100,00%
Total Financeiro (R$)				R$ 151.670,27	R$ 204.714,10	R$ 116.780,73	R$ 425.820,43	R$ 376.538,79	R$ 303.002,59	R$ 340.049,45	R$ 536.873,19	R$ 337.223,13	R$ 248.033,16	R$ 190.333,60	R$ 121.862,34
Total Acumulado (R$)				R$ 151.670,27	R$ 356.384,37	R$ 473.165,09	R$ 898.985,52	R$ 1.275.524,31	R$ 1.578.526,90	R$ 1.918.576,35	R$ 2.455.449,54	R$ 2.792.672,66	R$ 3.040.706,82	R$ 3.231.039,42	R$ 3.352.901,76

Carolina Capato Campanharo

CAROLINA CAPATO CAMPANHARO

CREA-ES 056690/D